

## रिव्दीकोट गाउँपालिकाको समग्र प्रगति

“गुणस्तरीय आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, पुर्वाधार विकासको माध्यमबाट संम्बृद्ध रिव्दीकोट निर्माण”

### आर्थिक विवरण आ.व. २०७४ / ०७५

अधिल्लो आ.व. वाट सरीआएको रु७२,४६,३३७।४० वडाहरु वाट फिर्ता प्राप्त रु १८,९०,३३९।८०, आन्तरिक आम्दानि(अनुमानित), रु३७,०३,०००।००, समानिकरण निसर्त रु १४,५४,२८,०००।००, ससर्त रु १४,८६,२५,०००।

**कुल जम्मा रकम रु ३०,६८,९२,६७।२०**

**छुट्याइएको रकम**

चालु			पुजिगत	जम्मा
ससर्त	निसर्त तर्फमध्ये	जम्मा		
१४,८६,२५,०००।	३,९५,५०,०००।	१८,८१,७५,०००।	रु ११,८७,१७,७६।६।	रु ३०,६८,९२,६७।२०

### खर्च विवरण

गाउँपालिका, वडाहरु र ससर्त अन्तरगत यस आ.व. २०७४ / ०७५ को २०७४ साल चैत्र २२ गते सम्मको

खर्च भएको रकम चालु खर्चका लागी

निसर्त छुट्याइएको रु ३,९५,५०,०००। चालु खर्च (गा.पा.) रु १,२८,९३,१३। खर्च प्रतिशत ३२.५९

ससर्त तर्फ आएको रु १४,८६,२५,०००। खर्च ८,७९,३२,५५।३००

खर्च प्रतिशत ५९.१६

### पुजिगत तर्फ

छुट्याइएको रकम रु ११,८७,१७,७६।६।

२०७४ / ०७५ को २०७४ साल चैत्र २२ गते सम्मको खर्च

गाउँपालिका

छुट्याइएको रकम	खर्च भएको रकम
----------------	---------------

रु ५,४७,१७,७६६००	रु १,०७,०६,३९६००
विद्युत र भवनको प्रक्रियागत खर्च	रु १,७०,६०,०००००
जम्मा	२,७७,६६,३९६००

- ९७ लाख ६० हजार विद्युत प्राधिकरण शाखा पाल्या मार्फत धरौटि खातामा राखी कामको प्रगतिका आधारमा खर्च हुनेगरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको (सार्वजनिक खरिदको **government to government method** अनुरूप) खरिद प्रक्रिया अघि वढाइएको ।
- गाउँपालिका भवनको तल्ला थप को ठेका स्वीकृति भइ कार्य जारी भएको भुक्तानि हुन वाकि - लागत ईष्टमेट ७१,२०,६०७०६ रहेकोमा ठेका प्रक्रियामा लैजादा २०.०४ प्रतिशत **below**मा ठेका सकार गर्दा ५७,६६,०१४। मा सकार हुदै १३,५४,५९३। गाउँपालिका लाई थप स्रोत जम्मा गर्न सम्भव भएको छ । उक्त निर्माण कार्य शुरु भैसकेको छ ।

### जम्मा प्रतिशत ५०.७४

### वित्तिय प्रगति प्रतिशत १९.५६

### वडा कार्यालयहरु तर्फ

वडा नं.	छुट्याइएको रकम	खर्च भएको रकम	खर्च प्रतिशत
१	८००००००।	२११८०००।	२६.४७
२	८००००००।	९७३५००।	१२.१६
३	८००००००।	२१७८५२८।	२७.२३
४	८००००००।	२१५६०००।	२६.९५
५	८००००००।	४५७२००।	५७.१५
६	८००००००।	६१७५००।	७७.१८
७	८००००००।	३४०३५०।	४२.५४
८	८००००००।	२०८७००।	२६.०८

कुल जम्मा	६४००००००।	२३६६३५२८।	३६.९७
-----------	-----------	-----------	-------

## गाउपालिकाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	विवरण	छुट्याइएको रकम	खर्च भएको रकम	खर्च प्रतिशत
१	चालुगत	१८,८१,७५,००।	१०,०८,२५,६९०।००	५३.५८
२	पुजिगत	रु ११,८७,१७,७६।	३,४३,६९,८५५।००	२८.९५
	जम्मा	रु ३०,६८,९२,६७।	१३,५१,९५,५४५।००	४४.०५

सामाजिक सुरक्षा तर्फ निकासा रकम रु ३,०१,२४,६८।००

सामाजिक सुरक्षा तर्फ खर्च रकम रु ३,०१,२४,६८।००

खर्च प्रतिशत १००